



গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড/জ্বালানী ও শক্তি বিভাগ
২০২০-২১ অর্থ বছরের জুলাই ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ মাস পর্যন্ত কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮
কৌশল গত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক মান ২০২০-২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21)	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের ক্রম পূঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য (প্রয়োজনে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে)
					অসাধারণ (১০০%)			
১। জ্বালানীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করণ	১.১। জিটিসিএল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ কোম্পানীর কাছে গ্যাস সরবরাহ করা	১.১.১। সর্বমোট সম্বলিত গ্যাস	বিসিএফ	১২.০০	৯২৩.০০	৬৮.০০	৬৫৮.২৬	
	১.২। ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম স্থাপন।	১.২.১। ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম স্থাপিত	কিঃ মিঃ	৫.০০	১৮১	-	১৮১	গত ৩১/১২/২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ (৩৬" ব্যাস ১৮১ কি.মি.) পাইপলাইন-এ স্থায়ী সিপি সিস্টেম স্থাপন সমাপ্ত হয়েছে।
	১.৩। ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম পরিচালনা।	১.৩.১। ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম পরিচালিত	কিঃ মিঃ	৫.০০	১৯৫৩	-	১৯৫৩	জিটিসিএল-এর পরিচালনাধীন পাইপলাইনসমূহের সিপি সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
	১.৪। On Stream Cleaning Pigging কাজ সম্পাদন	১.৪.১। Pigging কাজ সম্পাদিত	কিঃ মিঃ	২.০০	৬০	-	৬০	জিটিসিএল-এর পরিচালনাধীন বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ (বি-এস) উচ্চচাপ গ্যাস সম্বলন পাইপলাইনে ২০/১১/২০২০ তারিখে বি-এস (৩০" ব্যাস, ৬০ কি.মি.) পাইপলাইনের On Stream Pigging কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২। জ্বালানীর কার্যকর ব্যবহার ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ	২.১। লাভজনক পরিচালনার লক্ষ্যে রাজস্ব সংগ্রহ	২.১.১। মোট সম্বলন চার্জ	কোটি টাকা	৬.০০	১০৭০	৮৬.০৮	৮২৬.৫০	
	২.২। কম্প্রসর স্টেশন (আউগঞ্জ ও এলেঙ্গা) এর অপারেশন	২.২.১। কম্প্রসর স্টেশনের অপারেশন কার্যক্রম সম্পাদিত	ফাংশনাল মেশিন-মাস	৮.০০	৪৮	৪	৩৬	আউগঞ্জ ও এলেঙ্গায় ৬টি কম্প্রসর ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ২-টি স্থাপনায় ২-টি করে কম্প্রসর ইউনিট একসাথে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পূর্ণ রয়েছে বিধায় ৪-টি ইউনিটের জন্য ০৪ মেশিন মাস ফাংশনাল কার্যক্রম অর্জিত হয়েছে।
৩। জ্বালানীর সম্বলন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	৩.১। গ্যাস সম্বলন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৩.১.১। সম্প্রসারিত গ্যাস সম্বলন পাইপলাইন	কিঃ মিঃ	৮.০০	১৫	১০	১০	ধনুয়া-নলকা প্রকল্পের ১৫ কিলোমিটার (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে ১০.০০ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে ১৭/০১/২০২১ তারিখে গাছ কর্তনের প্রশাসনিক আদেশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে।
	৩.২। গ্যাস স্টেশন নির্মাণ (সিজিএস, টিবিএস, আরএমএস)	৩.২.১। গ্যাস স্টেশন নির্মিত (সিজিএস, টিবিএস, আরএমএস)	সংখ্যা	১০.০০	৪	১	১	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ প্রকল্পের ০১ টি মিটারিং স্টেশন স্থাপনের (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। ধনুয়া-নলকা-এলেঙ্গা প্রকল্পের ০২ টি মিটারিং স্টেশন স্থাপনের (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। মহেশখালী জিরোপয়েন্ট প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ০১ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতঃ কমিশনিং কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
	৩.৩। স্কাড সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীড পরিচালনা	৩.৩.১। স্কাড সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীড পরিচালিত	ফাংশনাল মেশিন-	৬.০০	১২	১	৯	
	৩.৪। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ	৩.৪.১। ভৌত অবকাঠামো নির্মিত	সংখ্যা	৫.০০	৬	০	৬	
৪। মানবসম্পদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	৪.১। জনবলের প্রশিক্ষণ	৪.১.১। প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	৪.০০	৫৫০	চলমান	৫৬১	এপিএ'তে নির্ধারিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে একাধিকবার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
	৪.২। জনবল নিয়োগ	৪.২.১। নিয়োগকৃত জনবল	সংখ্যা	২.০০	৯০	০	১৭	১৭ জন কর্মচারীর নিয়োগ করা হয়েছে।
*৫। জনতিকর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	৫.১। বৃক্ষ রোপন	৫.১.১। রোপনকৃত বৃক্ষ	সংখ্যা	১.০০	৫০০	২০	৫০০	
	৫.২। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রনে সতর্কতামূলক প্রচার	৫.২.১। প্রচারকৃত পোস্টার ও ব্যানার	সংখ্যা	১.০০	৫০	০	৫০	


০৫/০৫/২০২১


০৫/০৫/২০২১


০৫/০৫/২০২১

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮
কৌশল গত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক মান ২০২০-২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21)	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরের ক্রম পূঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য (প্রয়োজনে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে)
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।	সংখ্যা	২	৪	১	৩	১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের তাজ প্রতিবেদনকালীন সময়ে চলমান রয়েছে।
		[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১	৯	
	[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সংশ্লিষ্ট মতবিনিময়।	[১.২.১] মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	-	৪	
	[১.৩] অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাহীতা/ অংশীজনদের অবহিত করণ।	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	-	৪	কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
	[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাহীতা/ অংশীজনদের অবহিত করণ।	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	-	৩	
	[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	১	৩	জিটিসিএল এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।
[২] কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৮০.০০%	৮০.০০%	ই-ফাইল ও ইআরপিতে সম্মিলিতভাবে নিষ্পত্তিকৃত।
	[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	-	২৬-০৮-২০২০	আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও কাজের পরিবেশ উন্নীত করণের লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
	[২.৩] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	জনঘণ্টা	২	৪০	৭.৫০	৩৮.৪৭	
		[২.৩.২] ১০ম ধ্রুত ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘণ্টা	১	৫	৩.১৭	৮.৩৪	
	[২.৪] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণদনা প্রদান	[২.৪.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	প্রণোদনা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	০%	২০%	
	[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	০.০০%	৭৫.৬৩%	চলতি বছরের আরএডিপি'র উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নের হার হিসাব করা হয়েছে।
	[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৫০	২.৫৫%	২৩.৫৭%	
	[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ	[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	-	২/১২/২০২০	হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।

Mamun
০৫/০৪/২০২১

Mohammad Mamun Hossen
Manager (R & C)
MIS Department, Finance Division
Gas Transmission Company Ltd.
Chera Bangla Nagar, P.A.,
Agargaon, Dhaka-1207.

০৫/০৪/২০২১

০৫/০৪/২০২১